

URBAN ITALIA - CITTA' DI BAGHERIA



1.2.2 Riqualificazione delle Piazze		2003												2004												2005												2006											
		Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic	Ge	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic	Ge	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic	Ge	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic				
#Quadro A1		#Quadro A1																																															
Azione 1.2.2 Piazza Anime Sante																																																	
Attività 1.																																																	
Fase 1.1	Progettazione definitiva																																																
Fase 1.2	Approvazione organi competenti																																																
Fase 1.3	Progettazione esecutiva																																																
Fase 1.4	Approvazione organi competenti																																																
Fase 1.5	Gara d'Appalto																																																
Attività 2.																																																	
Fase 2.1	Lavori																																																
Fase 2.2	Collaudo																																																

aggiornato al 27 settembre 2005

- prevista
- effettiva
- prevedibile

Piazza Anime Sante Pareri (progettazione definitiva)
 Pareri
 Soprintendenza B.B.CC.AA Palermo
 Azienda USL 6 - Bagheria
 Parere della Commissione Edilizia
 Attestazione di conformità Urbanistica - Bagheria
 delibera di giunta n° 180 di approvazione del progetto
 verbale di Gara d'Appalto
 Durata lavori
 consegna dei lavori
 fine lavori previsti

15-nov-04	255.700,23	importo complessivo
06-dic-04	178.904,88	lavori a base d'asta
09-dic-04	3.245,35	oneri per la sicurezza
21-gen-05	73.550,00	somme a disposizione
05-lug-05	24,08	% di ribasso sul prezzo a base d'asta
28-lug-05	135.824,59	importo netto (oltre gli oneri sicurezza) oltre iva
120 giorni		Russo Giovanni
21-set-05		
20-gen-06		

